

## PISCINE-PATINOIRE : Actualités du 30.09.22

### 1. Travaux de fouille archéologique reporté en fonction des intempéries

- Compte tenu de la météo peu clémente, ces investigations prévues en septembre sont reportées au début octobre.

### 2. Interaction du projet avec les canalisations d'eaux claires

- Les investigations récentes mettent en évidence la nécessité de dévier le réseau des eaux pluviales (provenant de l'autoroute) sur une dizaine de mètres. Cette démarche se fait en coordination avec les SITSE, afin de trouver la meilleure solution technico-financière.

### 3. Travaux de terrassement

- Dès que la solution du point précédent sera déterminée, les travaux préparatoires, les installations de chantier et les terrassements vont démarrer pour une durée de 4 à 5 mois.

### 4. Aspects financiers

- Afin de maîtriser au mieux les coûts, les recherches d'économies sont constantes. A titre d'exemple, 50 tonnes d'acier d'armatures ont pu ainsi être économisées.
- Par ailleurs, Arso SA est très heureuse d'avoir souscrit un financement sécurisé, sur une durée de 30 ans, avant la hausse des taux.